9. APPAREIL DE LEVAGE (HAYON ÉLÉVATEUR/DHOLANDIA/6052811/534 XW 02/534 XW 02)

9.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Désignation	Hayon élévateur
Constructeur / Marque	DHOLANDIA
Numéro de série	6052811
N° immatriculation véhicule	534 XW 02
N° ou repère client	534 XW 02

9.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration	Sur camion
Equipement de préhension ou de support de charge	Plateau pour chargement et déchargement du véhicule
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits)	500 kg

9.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Surveillance de la pression hydraulique	Limiteur de pression général
Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées	Système à clé amovible
Dispositif de visualisation du hayon en position horizontale	Bandes réfléchissante à positionnement gravitaire
Dispositif de blocage des éléments mobiles en position « route » autres que les stabilisateurs et/ou leur extension	Verrouillage mécanique manuel

9.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Arrêté du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire à la vérification	Temps de mise à disposition de l'appareil adapté à la vérification
Documents nécessaires à la vérification	Aucun document nécessaire pour la vérification
Accompagnement nécessaire à la vérification	Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de l'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention nécessaires à la vérification	Charges et moyens de manutention mises à dispositions présentes
Zone d'essai sécurisée nécessaire à la vérification	Conditions de sécurité adaptées à la vérification
Moyens d'accès nécessaires à la vérification	Aucun moyen d'accès nécessaire pour la vérification
Lieu de vérification / Emplacement	Cours

9.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

Masse des charges d'essais mises à disposition (kg)	500 kg
Configuration(s) des essais en charge (masse, portée, angle, mouflage, stabilisateurs,...)	Charge répartie

9.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Eléments vérifiés	Observations	N°
Dispositifs de sécurité / Système améliorant la visualisation du hayon élévateur en position horizontale	04/11/2026 - Déjà signalé : Non Dispositifs de visualisation du hayon en position horizontale déposés A remettre en place	3