N° Ordre 4

Rapport de vérification

Hayon

Date de la vérification 10/03/2026 **Vérificateur** ROBIDOU OLIVIER

Repères :

Client DB-054-PH **Bâtiment** **Service**

Fabricant	PALFINGER	**Capacité max (kg)**	1 500,00
Type	1500KL	**Hauteur (m)**	1,00
N° Identification	83466620	**Portée (m)**	0,60
Année (plaque)	2013	**Marquage**	CE
Particularités	-Porteur : camion -Plateau rabattable externe de fermeture -Equipement : plateau (2.5m x 2.1m)		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1 000

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

N° Ordre 4

Observations

CHASSIS - PORTEUR (fixe ou mobile)	Aspect général : Se rapprocher du fabricant concernant la fixation génerale du hayon (le plateau ne se ferme plus totalement). -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Retour au point neutre : Revoir le retour au point neutre du bouton commun. -
MOUVEMENTS DE LEVAGE	Mécanismes et organes de transmission : Soufflets détériorés de protections de tiges de vérin -
DISPOSITIONS DIVERSES	Consignes de sécurité : Les consignes de sécurité manquent ou sont illisibles. Les afficher. -
DISPOSITIONS DIVERSES	Feux de signalisation - Gyrophare : Remplacer les fanions de signalisations usés. -

N° Ordre 4

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE
Séparation générale verrouillable

SUPPORT DE CHARGE
Charpente - Ossature - Plateau
Assemblages - Guidages

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
identification - Etat des organes de service
Retour au point neutre
Protection action involontaire
Marche - Arrêt
Sélecteur de postes de conduite (priorité)
Dispositif de condamnation

DISPOSITIONS DIVERSES
Tableau des charges
Consignes de sécurité
Feux de signalisation - Gyrophare
Identification - Repère

CHASSIS - PORTEUR (fixe ou mobile)
Aspect général
Fixation du hayon

POSTE DE CONDUITE
Protection contre les cisaillements (autre que pieds)

MOUVEMENTS DE LEVAGE
Mécanismes et organes de transmission
Vérins et canalisations
Frein de service
Limitation de la vitesse
Limitation de course
Protection organes mobiles de transmission
Protection contre la chute de charges roulantes